

监 理 日 志

工程名称: 通威江安县新市镇商渔村100MW光伏一体化示范项目

日期	2020年1月4日星期六	气候	多云	气温	4~7℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工队40人				
施工机械动态:	钻机4台 挖机4台 装载机4台				
施工进度情况	外线: N11-A/B . N24-A/B 桩基础浇筑完成 N8 . N10 . N22 施工转场准备工作. 升压站: 场平 . 回填.				
检查发现的问题	场区出渣. N24 基础出渣机易堵塞. 升压站场平. 回填易堵塞. N11 钢筋平 行检验. 发现问题: 升压站回填淤泥未清理干净.				
处理措施、意见、结果	现场要求升压站施工单位. 清除池 塘内淤泥再回填. 现场已清理. 但 未清理干净.				
协调内容或其他	联系业主张治德. 召开工程第一次工程 例会等相关事宜. 联系各施工单位. 报审开工前期文件				
记录人	张忠思	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建