

监 理 日 志

工程名称: 西藏拉萨市城关区柳梧镇柳梧湖100MW渔光互补光伏发电项目

日期	2022年1月5日 星期二	气候	雨	气温	4°-7°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工员42人				
施工机械动态:	钻机3台、挖机4台、铲车4台				
施工进度情况	1. N10, N22基础浇筑. N25施工转场. 2. 升压站场平. 3. 光伏区施工准备.				
检查发现的问题	场区验收. N10基础浇筑旁站. 对N10到场钢筋进行平行检验. 符合图纸要求. 对升压站场平进行检查.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位做好雨季施工措施.				
协调内容或其他	联系各总包单位尽快完善工程前期资料.				
记录人	张世忠	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建