

监 理 日 志

工程名称: 通威公司成都蒲江县蒲江镇100MW渔光一体光伏电站项目

日期: 2020年 1 月 8 日 星期 三	气候: 阴	气温: 2-5℃	
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 外线人员37人. 升压站人员13人 光伏区人员3人			
施工机械动态: 钻机5台. 挖机7台. 铲车5台. 拉土车4台.			
施工进度情况	1. 外线N2. N8. N25. N28 基础浇筑完成. 累计完成22基; N29施工转场; 材料区钢筋材料配. 2. 升压站鱼塘回填, 压平. 3. 光伏区施工道路平整.		
检查发现的问题	场区巡检, N2. N8基础浇筑监理旁站; 检查升压站鱼塘回填. 光伏区道路平整; 发现问题: 光伏区土地还未平整. 外线施工道路泥泞.		
处理措施、意见、结果	1. 联系业主单位. 尽快解决土地平整. 2. 要求做好安全措施. 防止车辆侧翻.		
协调内容或其他	与光伏区施工单位沟通. 尽快完成施工道路. 机械进场.		
记录人: 张连忠		总监签阅: 刘士发	



扫描全能王 创建