

监 理 日 志

工程名称: 宣城泾县蔡村镇南坦村100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2020年 1 月 3 日 星期 1	气候	多云	气温	1-13℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 升压站15人 光伏区3人 送出线路35人					
施工机械动态: 自卸机4台、挖机6台 铲车5台 拉土车4辆					
施工部位 进度情况	1. N3、N20、N26基础浇筑, N29施工场平、验槽; 2. 升压站道路施工、场平; 3. 光伏区场地平整。				
检查发现的问题	场区巡检; 检查N29施工验槽; 检查升压站, 光伏区现场施工。				
处理措施、意见、结果	要求外线施工单位抓紧施工, 确保年前完成全部塔基施工。督促光伏区施工单位做好进场道路维修, 保证施工安全。				
协调内容或其他	会同业主、地方大队领导, 商谈现场工作, 并听取地方领导意见, 对村民道路进行维修。				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建