

监 理 日 志

工程名称: 威海市文登区界首镇南坦村 100 MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2022年1月15日 星期三	气候	雨	气温	1-3℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	升压站8人 光伏区5人 送出线路33人				
施工机械动态:	钻机4台. 钻杆6根 挖机5台. 拉土车4辆.				
施工进度情况	1. N1、N26、N31基础浇筑。 2. 升压站场平、回填。 3. 光伏区道路施工。				
检查发现的问题	场区巡视: N1基础浇筑旁站。 发现问题: 升压站场平、回填压实度不够。				
处理措施、意见、结果	已发出监理工作联系单, 要求对升压站回填区进行压实。				
协调内容或其他	联系各施工单位做好春节撤场前各项收尾工作。				
记录人	张道忠	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建