

监 理 日 志

工程名称: 西成铁路成都至乐山段扩能工程100MW光伏发电站项目

日期	2020年1月16日 星期四	气候	雨	气温	0~6℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩到货758根.			
施工方人员动态:	升压站5人 光伏区10人 送出线路16人				
施工机械动态:	钻机3台. 装载机5台 挖机5台. 吊车1辆.				
施工进度情况	1. 送出线路. N29. N31基础浇筑. 2. 升压站. 基础回填. 场地平整. 3. 青苗池管桩卸车. 桩机试桩.				
检查发现的问题	场区巡检. 光伏区青苗池管桩卸车发现安全隐患; 光伏区试桩发现见证. 存在问题: 光伏区吊车钢丝绳磨损严重. 光伏区部分施工人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 吊车钢丝绳. 破损已替换. 2. 立即佩戴安全带.				
协调内容或其他	督促光伏区施工队. 做好现场安全工作.				
记录人	张卫忠	总监签阅	刘士发		

