

# 监 理 日 志

工程名称: 咸宁市咸安区100MW渔光互补光伏电站项目

|            |                                                                                                                                       |                 |     |     |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|---------|
| 日期         | 2020年4月14日 星期二                                                                                                                        | 气候              | 12级 | 气温  | 12°-23° |
| 监理人员动态:    | 4人巡检                                                                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |     |         |
| 施工方人员动态:   | 外线55人、升压站12人、光伏区22人。                                                                                                                  |                 |     |     |         |
| 施工机械动态:    | 打桩机3台、挖机2台、铲车1台、拉土车3辆。                                                                                                                |                 |     |     |         |
| 施工进度情况     | <p>1. 外线: N1、N18、N24 铁塔组立。</p> <p>2. 升压站: 3.5KV设备基础钢筋绑扎、站内接地施工、GIS设备基础浇筑、回填。</p> <p>3. 光伏区: 14#修路、填平渣土, 2#引孔、打桩、2#管桩卸车、20#试桩、试引孔。</p> |                 |     |     |         |
| 检查发现的问题    | <p>光伏区4人巡检, 光伏区2#卸车在监理旁站。20#试桩全程跟踪。复核升压站、3.5KV设备基础尺寸。检查升压站施工用电, 存在问题: 升压站安全用电, 没有配电箱。</p>                                             |                 |     |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | <p>已发出监理工程师通知, 要求对施工用电, 进行规范。</p>                                                                                                     |                 |     |     |         |
| 协调内容或其他    | <p>监督各单位做好疫情防护工作</p>                                                                                                                  |                 |     |     |         |
| 记录人        | 张忠忠                                                                                                                                   | 总监签阅            | 刘士发 | 人果山 |         |



扫描全能王 创建