

监 理 日 志

工程名称: 西咸新区沣西新城100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年4月15日 星期三	气候	晴	气温	12-26℃
监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线55人、打桩2人、安装18人、升压站15人	1车支架到场。			
施工机械动态:	打桩机2台、挖机3台、斜车1台、吊车1台、拉土车1台				
施工进度情况	1. 外线: N8、N17、N31铁塔组立。 2. 打桩: 2#引孔打桩, 2#北侧试桩、高商路拉土加宽, 13区拉土渣修路。 3. 升压站: 2次基设基础出砼浇筑, 3.5KV设备基础底板浇筑, SVG、拉地变、站用变开挖、三台土回填。 4. 安装: 施工准备、支架卸车。				
检查发现的问题	场区巡检: N8、N17铁塔组立旁站, 升压站设备基础开挖旁站, 2#1号、2#塘塘桩基施工, 项工程验收、交接, 升压站用电不规范。				
处理措施、意见、结果	给升压站施工单位(施工用电不规范)发出监理工程师通知单, 要求尽快整改。				
协调内容或其他	2#桩基验收, 给打桩和安装施工单位做好交接				
记录人	张亚迪	总监签阅	刘士安	人	5



扫描全能王 创建