

# 监 理 日 志

工程名称: 百威公司新光伏电站100MW渔光一体光伏电站项目

|            |                                                                              |                                                                |     |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020年 4月20日 星期一                                                              | 气候                                                             | 雨   | 气温 | 12~16℃ |
| 监理人员动态:    | 5人巡视                                                                         | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>1. 3车支架卸场<br>2. 156根管桩卸场.<br>3. 合格证齐全, 外观合格 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 打桩: 15人<br>安装: 6人                                                            |                                                                |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 打桩机2台, 引孔机1台, 管桩运输车9辆.                                                       |                                                                |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 外线: 民事协调.<br>2. 打桩: 11#引孔打桩. 管桩卸车156根.<br>3. 安装: 2#3车支架卸车.<br>4. 下两天空闲施工. |                                                                |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 场区巡视. 11#管桩卸车旁站. 2#支架卸车旁站. 参加支架安装技术交底. 参加资料交底. 完善监理资料.                       |                                                                |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 要求做好雨天施工方案和交底. 保证施工安全.                                                       |                                                                |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 要求做好疫情防控措施.                                                                  |                                                                |     |    |        |
| 记录人        | 张忠志                                                                          | 总监签阅                                                           | 刘加发 |    |        |



扫描全能王 创建