

监 理 日 志

工程名称: 威远县新市镇100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年4月21日 星期二	气候	阴	气温	13°-16°
监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况: 升压站2盘二次电缆到场			
施工方人员动态:	外线36人, 升压站20人 打桩2人, 安装35人				
施工机械动态:	打桩机3台, 引孔机2台 挖机1台, 铲车2台, 吊车1台				
施工进度情况	1. 外线: 金具绝缘子串及滑车安装, N29铁塔组立完成。 2. 升压站: SVF, 接地网基础钢筋绑扎, 二次电缆卸车。 3. 打桩: T2引孔, 打桩, T1引孔, 拖桩, T2引孔。 4. 安装: T2立柱大焊接, 支架试装。 5. 打桩: T1首桩卸车 (20日到场)				
检查发现的问题	场区巡检, T1首桩卸车旁站, T2支架试装 全程跟班, 升压站钢筋绑扎验收。 发现问题: 升压站综合楼基础开挖, 防护不到位。				
处理措施、意见、结果	给升压站施工单位发出监理工程师通知单。 要求尽快对深基坑进行支护, 杜绝事故发生。				
协调内容或其他	联系各分包单位, 明天进行安全大检查。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建