

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能镇南光伏电站二期工程

日期	2020年4月25日 星期二	气候	多云	气温	12°-23°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		1. 75根管桩到场			
施工机械动态:		2. 2496块组件到场			
		外线无损伤			
施工进度情况	1. 外线: N1-N8号地线展放, H29反串内条, 对侧施焊绝缘。 2. 打桩: T1-T2引孔打桩, T1试引孔, 试打桩, T2管桩卸车。 3. 安装: T2立柱焊接, 支架安装, 组件试装, T2组件卸车。 4. 升压站: 综合楼基础开挖, 回填, 车侧电缆沟垫层浇筑, 钢筋绑扎, 主变GIS部分附件送检。				
检查发现的问题	场区出勤, T2组件卸车旁站, T2管桩卸车旁站, T1试引孔, 试打桩到场见证, T2组件安装到场检查, 资料按规范, 旁站重新编制。				
处理措施、意见、结果	要求升压站施工单位, 钢筋绑扎要规范, 局部重新整改。				
协调内容或其他	1. 协调升压站和打桩单位: 永挖机和金统升压站。 2. 和业主到升压站, 主变电缆沟开挖。				
记录人	张连忠	总监签阅	刘七生		

