

监 理 日 志

工程名称: 武威市红砂岗光伏电站二期工程

日期	2020年11月27日 星期一	气候	晴	气温	12°-29°
监理单位动态:	5人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线36人, 打桩20人 安装60人, 升压站20人	1. 管桩352根到场 2. 组件624块到场			
施工机械动态:	打桩机3台, 吊机3台 挖机2台, 铲车2台 运输车2辆, 吊车2辆	外观检查派			
施工进度情况	1. 外线: N15-N22牵引电缆展放, 对侧塔基出岔线视。 2. 打桩: T1打桩, T11引孔, 打桩, T13打桩, T13管桩运输车5根 3. 安装: T2立柱焊接, 逆变器安装, 组件安装, T2组件运输车24块 4. 升压站: 主变附件安装, SV4C电缆支架, 隔离开关, 断路器基础开挖, 给土回填, 车侧电缆沟开挖, 综合楼挖土。				
检查发现的问题	市区巡视, T13管桩运输车旁站, 检查T2立柱焊接 要求焊缝均匀, 饱满, 检查SV4C配套基础开挖至 持力层, 回填至标高				
处理措施、意见、结果	安全大检查, 升压站问题较多, 已整改项已 交给升压站施工单位, 要求尽快整改				
协调内容或其他	组织各单位安全员, 进行全场安全大检查。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘正台		



扫描全能王 创建