

监 理 日 志

工程名称: 通威公义县藕池镇商担湖40MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年4月28日 星期二	气候	晴	气温	17°-29°
监理单位动态:	5人 安全				
施工方人员动态:	外线: 5人, 打桩20人 人数: 130人, 升压站5人				
施工机械动态:	打桩机3台, 引孔机3台 吊车3辆, 挖机2台, 铲车 混凝土泵车1辆, 运输车2辆				
施工进度情况	1. 外线: N15-N22 导地线展放, 对侧塞设钢场料邦孔, 定位放线 2. 打桩 T1 引孔, T11 引孔, 打桩, T13 打桩, 管桩吊场 430 根, 卸车. 3. 安装, T1 立柱焊接, T2 支架, 组立件安装. 4. 升压站, 主变附件安装, 主变注油; 电缆沟制模, 砼浇筑, SV4 配套基础支模, 砼浇筑; 综合楼, 中心泵房开挖				
检查发现的问题	挖区挖坑, T2, T13 管桩卸车旁站, 升压站 SV4 配套基础, 电缆沟基础砼浇筑, T2 部分格构柱检查交接, 升压站施工进度跟踪, 复测 SV4 取直基础, 主变中心泵房地基基础标高.				
处理措施、意见、结果	要求安装施工单位做好新设工程, 二级安全教育培训, 购买合同所需险, 做好体检.				
协调内容或其他	给合同周二安全大检查, 要求各单位做好问题闭环事项				
记录人	张世忠				
总监签阅	刘士华				



扫描全能王 创建