

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能镇南100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年4月29日 星期三		气候	晴	气温	18-31℃
监理人员动态:	5人出勤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线36人. 打桩20人 安装100人. 升压站30人		1. 3.5KV设备制舱到场. 2. 无功补偿设备装置到场. 3. 110V电阻接地变到场.			
施工机械动态:	引孔机3台. 打桩机3台 吊车1辆. 挖机2台. 铲车2台. 设备运输车5辆.		证. 齐全. 外线无损伤.			
施工进度情况	1. 外线: N15-N20 架地线展放. N19-N20 跨越架搭设: 对侧基础养护. 支架焊接. 接地及埋管开挖. 2. 打桩 H1引孔. N11引孔. 打桩. N13引孔. 打桩. 3般. 施工船到 T1压阵. 3. 安装: T1 支架焊接. 支架安装. T2 支架. 组件安装. 4. 升压站: 3.5KV设备制舱到场. 110V电阻接地变. 无功补偿装置到场. 就位. 综合接地网. 电缆到站. 场区巡线. 升压站 3.5KV设备制舱就位. 无功补偿设备装置就位. 110V电阻接地变就位. 监理旁站. 检查 T1. T2 支架. 组件安装. 局部不平整. 27日晚检查. 问题已全部闭环.					
检查发现的问题	1. 要求自组组件安装合格后. 进行下组安装. 2. 对检查问题已尽快闭环.					
处理措施、意见、结果	1. 要求自组组件安装合格后. 进行下组安装. 2. 对检查问题已尽快闭环.					
协调内容或其他	升压站局部调整. 设计. 业主单位发出工作联系单.					
记录人	张进忠		总监签阅	刘培		



扫描全能王 创建