

监 理 日 志

工程名称: 西咸新区沣东新城沣东100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年 4月30日 星期四	气候	初	气温	19~26℃
监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线: 50人. 打桩20人 安装: 110人. 升压站25人	1. 二次设备制舱到场. 2. 站用变到场. 3. 管桩到场 64根;			
施工机械动态:	引孔机3台. 打桩机3台. 吊车2辆. 焊机2台. 铲车2台. 运输车5辆. 破碎机1台.				
施工进度情况	1. 外线: N8-N15单引地敷设. 对侧. 基础回填. 支路敷设. 2. 打桩: 打桩. T11引孔. 打桩. T13引孔. 打桩. T13管桩击穿 64根. 3. 安装: T1立柱焊接. 支架安装. T2支架. 组件安装. 浮船制作. 4. 升压站. 二次设备制舱. 站用变就位. 电抗器就位. 安装. 3.5KV制舱调整. 附件安装. 综合楼竣工验收.				
检查发现的问题	场区巡检: 升压站二次设备制舱. 电抗器. 站用变设备就位旁站. 检查升压站电气设备防雨措施落实. 检查20日安全大检查问题整改. 对于整改项持续跟踪. 编写监理周报.				
处理措施、意见、结果	督促. 跟踪检查问题整改. 督促施工单位对所有问题闭环.				
协调内容或其他	联系外线单位. 尽快落实跨铁路施工办理手续.				
记录人	张建忠	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建