

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能光伏组件车间 100 MW

日期	2020年5月14日 星期四	气候	雨	气温	15-25℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线15人、打桩20人、安装60人、机修2人	T20 管桩卸车 410 根 T3 管桩卸车 128 根 T3. 建造基础 400 管桩 18 根卸车.			
施工机械动态:	打桩机3台、引孔机2台、挖机1台、吊车2台、运输车12辆	T2. 3车电缆卸车.			
施工进度情况	1. 外线: 沟通路沿电力所建基础施工方案, 变电站一、二次设备调试, 跟踪铁路办证手续, 民事协调. 2. 打桩: T12、T13打桩, T21打桩, T3引孔 T21管桩卸车410根, T3管桩卸车128根, T3建造基础管桩卸车18根. 3. 安装: T1. 支架组件安装, T2光伏电缆敷设, T2. 3车电缆卸车. 4. 升压站: 二次、3.5kV线路控制电缆敷设, 事故油池安装: 回填.				
检查发现的问题	场区巡视: T3. 管桩卸车旁站, T2. 电缆卸车旁站, 会同安装单位, 查看顶管线路, 提醒顶管施工必须离开高架桥30米, 安装单位报审资料签字, 打桩单位机修引孔联系单更正, 升压站, 打桩单位进度款报审审核.				
处理措施、意见、结果	升压站电缆沟基础塌陷, 督促施工单位, 对事故油池北侧尽快回填, 以免造成电缆沟大面积坍塌已局部回填.				
协调内容或其他	协调业主、施工单位, 尽快确定顶管线路				
记录人	张思忠	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建