

监 理 日 志

工程名称: 通城县公路局新建通城至通山公路000mV高压输电线路工程

日期	2024年5月15日 星期五	气候	多云	气温	15-26℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线: 15人. 打桩2人 安装: 110人. 升压站2人	1. T11. 3车支架到场 2. T3. T22管桩卸车350根.			
施工机械动态:	打桩机5台. 引张机3台 船打机1台. 挖机2台. 吊车2台. 运输车12辆	外观无损坏.			
施工进度情况	1. 外线: 沟通省道跨越施工方案. 二次设备调试. 排桩管桩进场. 2. 打桩: T12. T13打桩. T15船打桩. T3打桩. 高墩桥墩架卸车. 3. 安装: T1. T2箱. 连变高压电缆架设. 汇流箱安装接线. T1. 支架. 组件安装. T11支架到场的卸车. 4车电缆到场的. 4. 升压站: 综合楼板房组装. 集水坑模板. 钢筋绑扎. 化粪池. 化粪池. 化粪池. 3.5KV. 二次屏柜接线. 架构组装.				
检查发现的问题	郊区此桩. T3管桩卸车旁站. T11支架卸车旁站. 对升压站施工用电专项检查. 主持召开工程例会. 完善监理资料. 发现问题. 升压站施工用电无漏电保护. T2管架支架距离不够.				
处理措施、意见、结果	对上述2项问题. 已发出监理联系单通知.				
协调内容或其他	给打桩单位进设备款报审给予确认.				
记录人	张明忠	总监签阅	刘士俊		



扫描全能王 创建