

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能(德阳)有限公司 100MW 渔光一体光伏电站项目

日期	2024 年 5 月 15 日 星期 五	气候	多云	气温	15-26℃
监理人员动态:	6 人 出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线: 15 人. 打桩队 2 人 安装 110 人. 升压站 2 人	1. T11. 3 号支架到场地 2. T3. T22 管桩卸车 350 根.			
施工机械动态:	打桩机 5 台. 引孔机 3 台 船打机 1 台. 挖机 2 台. 吊车 3 台. 运输车 12 辆	外线无损坏.			
施工进度情况	1. 外线: 沟槽开挖跨越施工方. 二次设备调试. 新建线路桩位放样. 2. 打桩: T12. T13 打桩. T15 船打桩. T3 打桩. 高塔桥桩架移位. 3. 安装: T1. T2 箱. 连变高压电缆敷设. 汇流箱安装接线. T1. 支架. 组件安装. T11 支架到场地卸车. 4 号电缆到场地. 4. 升压站: 综合楼板房组装. 集水坑到模板. 铜铝排机化. 集水坑铜铝排机. 3.5KV. 二次屏柜接线. 架构组装.				
检查发现的问题	场区出桩. T3 管桩卸车旁站. T11 支架卸车旁站. 对升压站. 施工用电专项检查. 主持召开工程例会. 完善监理资料. 发现问题. 升压站施工用电无漏电保护. T2 支架支架距离太大.				
处理措施、意见、结果	对上述 2 项问题. 已发出监理联系单通知.				
协调内容或其他	给打桩单位发送数据报单给予确认.				
记录人	张 建 忠	总监签阅	刘 士 俊		



扫描全能王 创建