

监 理 日 志

工程名称: 咸丰县工业园区100MW分布式光伏发电项目

日期	2020年5月21日 星期四	气候	阴	气温	19~26℃
监理人员动态: 6人出勤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 外线15人, 打桩20人 安装15人, 升压站改					
施工机械动态: 打桩机3, 引孔机2 吊机1台, 装载机1台 吊车5辆, 运输车2辆					
施工进度情况	1. 外线: N15-N24光缆敷设, 沟通电缆排管, 挖管施工准备。 2. 打桩: T3, T13打桩, T14桩打桩, 箱变平台制作, T3, T17管桩卸车及吊装。 3. 安装: T1区支架安装, T2区支架清洗, T11, T13, T15立杆吊装, T11区2号支架卸车, T2区直流电缆敷设, T1光伏电缆敷设。 4. 升压站: 综合楼组装, 二次设备室连接通讯线路, 一次通讯线路连接, SVG调试施工, GIS控制电缆接线, 北边围墙浇筑。				
检查发现的问题	卸区出勤, T12立杆吊装支底, T2区清洗, T3, T17管桩卸车吊装, 升压站施工全程跟踪, 检查T1样板区支架安装, 完善监理资料, 完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	要求安装单位, T1区支架安装, 局部整改。				
协调内容或其他	与业主沟通, T1区支架卸车沟通。				
记录人	张建忠	总监签阅	刘七台		

