

监 理 日 志

工程名称: 国威公安镇海堤防加固工程

日期	2020年5月23日 星期六	气候	晴	气温	21-32℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线: 3人, 打桩工 2人 安装: 12人, 升压站 2人	T3-T13 管桩在岸上 15根 冲头无损坏。			
施工机械动态:	打桩机 4台, 吊机 2台 吊车 3辆, 斜车 1台, 钻机 1台 运土车 5辆, 船 1艘				
施工进度情况	1. 外线: 海堤跨越方案报审, 电缆敷设。 2. 打桩: T3-T13, T24打桩工, T15船吊机就位, T3-T13管桩在岸。 3. 安装: T15高压电缆敷设, 组件安装, 汇流箱 M4 电缆头制作, T2区组串接地线安装, 485通讯线连接, T2区问题消除, 拉杆加早, 弹垫, T11-T13-T14-T15支墩安装, T12-T15站架。				
检查发现的问题	4. 升压站: 综合楼组装, 电缆沟包砌, 主要检查预埋线, SV4-1号通讯对头。 打桩区也检查, T3-T13管桩在岸, 岸上区桩基静荷载测试, 跟踪跟进, 升压站资料审核签字, 完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	外线: 铁路跨越手续审批, 要求外线施工单位加学跟进, 加大力度完成年度审核。				
协调内容或其他	协调安装单位, 另4名增加人员, 对T20-T21进行施工。				
记录人	张多忠	总监签阅	刘增		

