

监 理 日 志

工程名称: 咸安区桂花镇谢湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年6月21日 星期一	气候	多云	气温	22-27℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: 1. T10、T19管桩到场250根			
施工方人员动态:	外线队、打桩队 架线30人、升压队10 打桩机3台、挖机1台	2. T19预变到场3台 3. T2料场组件到场590块 4. T7、4车支架到场 外线队8人、架线队			
施工机械动态:	1台				
施工进度情况	1. 外线: 跨越架临时用地协商、办理法亮湖子24分司审批。 2. 打桩 T17、T23、T24 打桩400根完成率65%、带桩装车。 3. 安装: T1、T2并网前清场、T3、T4、T5、T6、T12、T14组件安装。 T4、T5、T6、T8支架安装、T1、T2、T11预变带电冲击试验。 带电成功3台预变装车、组件590块装车、4车支架装车。 4. 升压站: 对受电箱、变压器进行检查、综合楼通水回桩基础。				
检查发现的问题	场区巡线、T2组件卸车旁站、T2支架卸车旁站。 T1、T2、T11箱变受电3人全程跟踪、打桩单位资料报审、审核、签字、发现问题: 光伏区受电箱安全措施不到位、2. 部分农民工阻工。				
处理措施、意见、结果	1. 下发监理工作联系单、要求光伏区带电区域做好安全防护。 2. 业主、湖北电建与阻工人员、协商沟通、等待信号。				
协调内容或其他	1. 村东农民工问题已解决。 2. 督促安装单位做好带电设备、安全防护。				
记录人	张立忠	总监签阅	刘七岁		