

监 理 日 志

工程名称: 武威市凉州区红崖镇红崖村100MW光伏扶贫电站

日期	2020年6月30日 星期二	气候	阴	气温	23~33℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线3人、打桩15人、安装9人、升压站1人	T4. 1车桥架到站 T7. 1车支架到站 T11. 到站组件3080块 T27. 管桩195根到站 外线完外、升压站			
施工机械动态:	打桩机4台、吊机2台、焊机1台、叉车2台、运输车12辆、吊车2辆				
施工进度情况	1. 外线: 跟学线路跨越审批. 2. 打桩: T16、T8、T23打桩500根, 完成率67%, T5引桩、T2管桩卸车95根. 3. 安装: T3、T4、T6、T12、T14组件安装, T4、6、8、12支架安装, T8、9、10立柱安装, T3逆变器安装, 升压站防雨T15引线, 1车支架桥架卸车, T11组件卸车3080块. 4. 升压站: 带负荷并网成功, 综合楼西侧石笼铺设排水沟开挖.				
检查发现的问题	现场检查: T11组件卸车安全警戒, T27管桩卸车安全警戒, 参加升压站并网成功合影, 完善监理资料, 发现问题: 安装单位旁防施工人负伤, 已联系相关部门进行了上报.				
处理措施、意见、结果	业主和监理已和分包单位进行沟通, 商讨农民工程款解决事宜, 等待进一步沟通解决.				
协调内容或其他	沟通安装单位(总包)如何解决目前农民工问题.				
记录人	张建忠	总监签阅	刘明		