

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能镇庙组100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年7月1日 星期三	气候	多云	气温	22-30℃
监理人员动态:	6人巡视。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线3人. 打桩15人. 安装110人. 升压站12人.	1. T19到场的管桩34根 2. 16组件卸车2310块 3. T5支架卸车3车.			
施工机械动态:	打桩机4. 引孔机1台. 运输车4辆. 装载机2台. 叉车2台. 吊车2辆.	外线装好. 主控柜			
施工进度情况	1. 外线: 跟踪铁路跨区审批事项. 2. 打桩: T10. T16. T23打桩完成300根. 完成71.5%. T19管桩卸车34根. 安装. T5引孔. T19管桩卸车34根. 3. 安装: T3. 4. 6. 12. 13组件安装. T4. 6. 8. 9. 21支架安装. T2. 8. 9. 10立柱焊接. T3支架安装. T1桩头刷漆. 16. 组件2310块卸车. T7. 支架卸车. 4. 升压站: 综合楼带负荷运行. 高. 低压计量不敷. 综合楼前环水坝初砌. 环水坝到引管安装. 护土填土至中段.				
检查发现的问题	扫区巡视. 16组件卸车旁站. 升压站运行. 施工全程跟踪. 检查T5支架. 组件安装. 发现问题已告知. 安装单位. 完善监理资料. 发现问题. T11带电区没有保护措施.				
处理措施、意见、结果	已告知安装单位. 小. 量. 到场做好T11箱变安全措施. 防止事故发生.				
协调内容或其他	提醒安装单位在坚. 做好农民工工资支付.				
记录人	张建忠	总监签阅	刘七奇		