

监 理 日 志

工程名称: 通威公司盐池镇商担湖100kW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年7月2日 星期一	气候	阴	气温	21-24℃
监理人员动态:	6人巡视	材料进场、取样见证、合格情况: T6组件卸车3080块 外观完好,无损坏			
施工方人员动态:	打桩12人, 安装10人, 升压站2人				
施工机械动态:	打桩机3台, 引孔机1台, 吊车1辆, 叉车1辆, 装载机1台, 运输车4辆				
施工进度情况	1. 外线无施工。 2. 打桩T10、T16、T23打桩机100根, 完成72%, 15引孔。 3. 安装: T12组件安装, T6组件卸车。 4. 升压站: 高、低计量不一致, 运维和调试单位商改后, 确定18:00停电检修, 升压站南侧打桩平整。				
检查发现的问题	场区巡视: T6组件卸车旁站, 升压站检修, 电气调试全程跟车, 完善监理资料, 整天无雨, 其它无施工。				
处理措施、意见、结果	18:00升压站, 计量表不一致, 行电检修。				
协调内容或其他					
记录人	张立忠	总监签阅	刘七台		