

监 理 日 志

工程名称: 通威公司易门镇海池镇海池100MW光伏发电站项目

日期	2020年7月4日 星期六	气候	多云转中雨	气温	23-27℃
监理人员动态:	6人巡检.	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩到货2车在18区卸车 组件到货2车在6区卸车			
施工方人员动态:	打桩: 12人 安装: 87人 升压站: 12人.				
施工机械动态:	打桩机: 2台, 钻孔机: 2台 吊钩: 2台, 叉车: 2台, 装载机: 1台. 铲车: 1台.	外观良好, 资料齐全.			
施工进度情况	1. 外线: 线路跨越线路. 2. 打桩: T18已打桩10根, 完成率72.7%. T5钻孔, T8已管桩卸车. 3. 安装: T6、T9、T10已立杆焊接, T6、T7、T8、T10已支架安装, T6已组件安装, T6已组件卸车, 共计240件. 4. 调试和通网人员检查数据, 运到技术人员进场, 其用网和布线.				
检查发现的问题	现场巡查, T6已组件卸车, T8已管桩卸车. 光伏T11区T11箱变并网全线路, 成功并网. 整理监理资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	史元辉	总监签阅	刘发		