

监 理 日 志

工程名称: 通威公同县新池乡高坝河1000m光伏一体光伏电站项目

日期	2010年 7 月 6 日 星期二	气候	小雨转中雨	气温	24-25℃
监理人员动态: 6人巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩到货5车共计151根 资料齐全, 外观良好			
施工方人员动态:					
施工机械动态: 吊车一台					
施工进度情况	1. 布线: 雨休 2. 卸压站: 雨休 3. 打桩: 管桩卸车5车共计151根 4. 安装: 雨休				
检查发现的问题	现场巡查, 旁站管桩卸车. 光伏T1、T2区道路上有货车油箱漏油至路面. 存在安全隐患, 需资料				
处理措施、意见、结果	对路面油污进行处理后换土进行覆盖.				
协调内容或其他					
记录人	史光辉	总监签阅	刘世发		