

监 理 日 志

工程名称: 通威公武县新池镇户用光伏100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2020年7月2日 星期二	气候	雨	气温	23-26℃
监理人员动态:	6人巡场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩工8人、安装工120人、升压站6人	T27区 180根管桩到场			
施工机械动态:	打桩机13、挖机13、吊车1辆、运输车5辆、叉车13	外观完好、无损坏			
施工进度情况	1. 打桩: T10打桩完成, 完成率75%, T21管桩卸车。 2. 安装: T2环网接地施工, T3、T15平方电缆敷设, T112、T13、T20、T22支架安装, T8、T12、T13组件安装, T9、T10立柱焊接, T15桥架安装。 3. 升压站: SVF报警, 已通知厂家, 综合楼变室内布置护坡铺路。				
检查发现的问题	场区巡场: 下午下雨未停, T25、T26、T27两批管桩无法施工, 光伏区下午因雨水无法施工, 升压站因停电停止, 要求各单位做好防雨措施确保安全施工, 完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	沟通业主、安装单位, 对昨天运输车、叉车损坏事宜, 尽快达成一致。				
协调内容或其他	联系打桩单位, 做好道路修筑, 确保道路畅通。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘士发		