

监 理 日 志

工程名称: 通威公司盐池镇商渔100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年7月8日星期三	气候	阴	气温	23-27℃
监理人员动态:	6人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩10人、安装80人、升压站6人	1. T2、T5、T11、T20区组件卸车3850块。			
施工机械动态:	打桩机3台、挖机2台、吊车2辆、运输车	2. T2料场、电缆、车到场卸车612名光伏、无损坏			
施工进度情况	1. 打桩: T17、T18、T23打桩202根 完成率76.5% 2. 安装: T2区环网接地施工、T2组件电缆敷设、T6、T12、T13组件安装、T7支架安装、T8组件安装、T10、T16、T17、T18立柱吊装、光伏区组件卸车3850块、1车电缆到场卸车。 3. 升压站SV4报警、T2车到料场、其它设备运行正常、综合楼屋顶空调固定、房间设施完善。				
检查发现的问题	T2区巡检、光伏区组件卸车跟踪旁站、查看光伏区箱变位置、就位难度较大、检查T2区环网接地施工、按变更图纸施工、接地极难以入深2.5米。				
处理措施、意见、结果	1. 要求安装单位尽快上报箱变就位方案。 2. 要求安装单位、制定光伏区接地施工方案、满足规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	刘成		