

监 理 日 志

工程名称: 通威公海县第2池全厂屋顶用100MW单晶一体光伏组件项目

日期	2020年2月9日星期四	气候	多	气温	23~33℃
监理人员动态:	6人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: T2区料场1540块组件 到场。 外观完好,无损坏			
施工方人员动态:	打桩10人,安装9人 升压站8人				
施工机械动态:	打桩机2台,挖机3台 吊车1台,叉车2台,运输车2台				
施工进度情况	1. 打桩: T1、T4区打桩20根,完成率77%。T2区道路施工。 2. 安装: T5、T6、T12、T13组件安装, T7、T13、T20、T22区支架安装, T2区网架接地施工, T3、T4、T13区4平方电缆敷设, T10、T16、T17、T18区立柱焊接, T15桥架安装完成, T2区组件主杆。 3. 升压站: T1区箱变6路空开合闸带电, 护坡基础浇筑。				
检查发现的问题	T2区出勤, 升压站运行, 全程跟踪, 1#箱变6路合闸, 监理到场见证, 检查升压站护坡基础施工, T2区料场组件卸车安全旁站, 完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	要求升压站施工单位, 护坡基础施工, 严格按照配合比配料, 并做好试块(1组)				
协调内容或其他	协调打桩单位, 做好道路维修, 每天道路保持有机械对道路维修。				
记录人	张惠忠	总监签阅	刘七		