

监 理 日 志

工程名称: 通威公司新建光伏项目100mw逆变器体光伏项目

日期	2020年7月10日 星期五	气候	阴	气温	23~31℃
监理人员动态:	6人巡视	材料进场、取样见证、合格情况: T19管桩到场445根。 外观完好无损伤。			
施工方人员动态:	打桩28人、安装148人、升压站8人				
施工机械动态:	打桩机2台、吊机1台、吊车2辆、装载机2台、运输车15辆、叉车2台				
施工进度情况	打桩: T17打桩300根78%, T213132, T19管桩卸车445根 2. 升压站、护坡挡土墙施工。 3. 安装: T8、T9、T10、T16、T24区立桩焊接、T6、T7、T9、T20、T22区支架安装、T5、T6、T8、T12、T13组件安装、T3、T13、T14光伏电缆敷设、T2环网接地施工。				
检查发现的问题	场区巡视、T19管桩卸车、发现安全隐患、与安装单位莫永勇巡视、T7-T10区施工道路、商讨、泥污道路、材料堆放方法、完善监理资料、主持召开工程例会。				
处理措施、意见、结果	1. 要求打桩单位、保持高架桥下主道路畅通、每天有1台机械到场、进行道路维修。 2. 要求安装单位、克服困难、保证材料到场。				
协调内容或其他	材料道路维修、箱变就位事宜。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘七岩		