

监 理 日 志

工程名称: 南康公路沿线镇商地湖 100mV 光伏一体光伏电站项目

日期	2020 年 7 月 11 日 星期 二	气候	雨	气温	23-30℃
监理人员动态:	6 人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩 10 人、安装 95 人、升压站 8 人	1. T11 组件到场 2310 块。			
施工机械动态:	打桩机 2 台、吊机 1 台、吊车 2 台、运输车 7 辆、叉车 2 台、挖机 2 台。	2. T19 管桩到场 106 根。			
		外线完好、无损坏。			
施工进度情况	1. 打桩: T17 打桩完成 100% 合格率 100%。T21 吊机、T19 管桩卸车。 2. 升压站: 护坡车、侧挖机、浇筑。 3. 安装: T9、T10、T16、T23 区立柱焊接。T7、T9、T20 区支架安装。T5、T6、T8、T12、T13、T18、T19 区组件安装。T3、T4、T13、T14 区光伏电缆敷设。T15 组件、支架清理。				
检查发现的问题	场区巡查: T11 组件卸车旁站、给外线线路钻越和复答字。完善监理资料、发现问题。 1. 安装单位施工进度滞后。2. 现场湖北电建没有电气工程师。				
处理措施、意见、结果	已发出监理工作联系单。要求采取措措施加快光伏区施工进度。要求湖北电建尽快派驻电气工程师到场。				
协调内容或其他	协调、打桩、安装单位、保持主道路畅通。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘士华		