

监 理 日 志

工程名称: 通威公司昆明红塔区红塔街道红塔村100MW光伏一体化光伏电站项目

日期	2020年7月12日 星期日	气候	雨	气温	20°-27°
监理人员动态:	6人 出校	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线5人、打桩8人 安装8人、升压站8人	T6区 1号组件到场 (77块)			
施工机械动态:	打桩机2台、引孔机1台 挖机1台、吊车1台、拖车1台、叉车1台	外观完好、无损坏。			
施工进度情况	1. 外线合架路跨越架搭设准备。 2. 打桩: T1) 打桩20根, 完成率95%, T2) 引孔。 3. 升压站: 护坡基土石方浇筑。 4. T9、T10、T16、T23区立柱焊接, T7、T9、T18、T20、T22支架安装。 T5、T6、T8、T12、T13、T18组件安装, T4、T13、T14电缆桥架安装, 及42电缆敷设, T11区接地线打入、焊接, T15区支架、组件清理。				
检查发现的问题	场区出校; 上午施工, 下午、雨未停, 有部分施工人员进行坚持施工, 要求安装单位做好防雨措施, 谨防事故发生。检查T11区接地线施工, 完善监理资料, 发现问题: 1. 片时雨T-雨主道路已破坏, 2. 部分人员, 安全帽不戴, 不系带。				
处理措施、意见、结果	1. 要求打桩单位, 想好办法, 整修高架桥主道路, 确保车辆通行。 2. 现场进行安全批评教育后, 已整改。				
协调内容或其他	口头通知各施工单位, 做好安全防护工作, 不能掉以轻心。				
记录人	马志忠	总监签阅	刘成		