

监 理 日 志

工程名称: 通威公司湖北分公司通威100MW光伏项目

日期	2020年7月15日星期三	气候	多云	气温	22~26℃
监理人员动态:	6人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线15人·打桩15人 升压站8人·安装135人	T2区组件到场2车(1540块)			
施工机械动态:	打桩机4台·吊机1台 运输车2台·挖机2台·叉 车2台·铲车1台·随吊钩	1台叉车完好·无损坏			
施工进度情况	1. 外线: N24-N25线路跨越架搭设。 2. 打桩: T16·T19·T21打桩260根完成率81%·T21引孔。 3. 升压站: 护坡砼浇筑。 4. 安装: T5·T6·T9·T12·T19组件安装·T7·T18·T20·T22支架 安装·T9·T10·T17·T18立柱焊接·T12·T5接地施工·T12 逆变器接线·MC4连接·T13区4号电缆敷设·桥架安装·T14 区4号电缆敷设·T15桥架安装。				
检查发现的问题	场区巡检·升压站护坡浇筑质量旁站·线路跨越 架搭设安全旁站·给安装单位有关T9区现场问题 工作联系单批复·签字·存在问题: 升压站护坡施工 坡面没有砼浇筑夯实。				
处理措施、意见、结果	给升压站施工单位·发出监理工作联系单 通知单·要求对坡面夯实。				
协调内容或其他	协调安装单位·对T25·T26·T27半单轴区域 进行合同划分。(今晚湖北电建领导到项目商谈)。				
记录人	张进忠	总监签阅	刘培		