

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能镇南镇100MW渔光一体光伏电站项目	
日期: 2020年7月22日 星期三	气候: 多云 气温: 25~31℃
监理人员动态: 5人 心松	材料进场、取样见证、合格情况: T7区组件到场 3850块 T19区管桩到场 330根 (单轴)
施工方人员动态: 打桩队 4人 什匠 15人 安装 143人	外: 双光塔 2个 双塔
施工机械动态: 打桩机 1台 引孔机 1台 吊车 2台 挖机 10台 运 输车 15辆 叉车 2辆 随车吊 1台	
施工进度情况	1. 打桩: T21打桩120根 完成率83.5%。T21引孔。T12引孔 T19管桩卸车。 2. 什匠: 护坡填土。围桩钢筋绑扎。 3. 安装: T4区箱变就位。T16、T17、T24双塔吊装。T9、T10 T19、T19、T20、T24双塔安装。T7、T10、T12、T19、T20组件安装。 T5及T6管桩安装。T4区管桩安装。T4接地施工。消电。T3、T12 T13及T14管桩。T13区道路填土。T2区-T10区组件转运。
检查发现的问题	场区心松: 光伏区至什匠站第4高压电缆敷设安全 旁站。T4区箱变就位旁站。T21区管桩卸车安全 旁站。发现问题: 再区箱变就位困难。18伏。 380伏电缆阻挡。现场多人未戴安全帽。
处理措施、意见、结果	1. T4区箱变就位时, 进行设备调整, 25T吊车 换50T吊车, 多次移位, 和塔吊吊装要求。 2. 现场进行打桩, 立即整改, 并告知管理人员 到场整改。
协调内容或其他	1. 给各单位发出监理工程师通知单, 做好现场 交叉施工安全管理。已给打桩单位发出通知单。
记录人: 张进忠	总监签阅: 刘七台



扫描全能王 创建