

监 理 日 志

工程名称: 西凤公路改建工程(含桥涵) 100mV 低压一体光伏项目

日期	2020年7月23日 星期四	气候	多云	气温	25~33℃
监理人员动态:	5人巡视				
施工方人员动态:	外线12人、打桩10人 升压站9人、安装15人 打桩机2台、搅拌机2台 吊车3辆、运输车9辆、 随车吊2辆、叉车2辆				
施工机械动态:	1. T8-T24区到站组件3850块 2. 带桩到站165米及(2)区卸车 12. 表现良好, 无损坏				
施工进度情况	1. 外线: T24-T25区铁路跨越架搭设。 2. 打桩: T21打桩120根, 完成率83.6%, T22打桩10根。 3. 升压站: 护坡填土, 基础开挖, 砼浇筑。 4. 安装: T7-T8-T9-T10-T13-T14-T15箱变就位, T8-T24组 组件到站卸车, T4-T6区49组电缆敷设, T9-T18-T24支架安装 T9-T12-T19-T20组件安装, T6-T11桥架安装, T10-T12接地 线, T16-T17-T24立柱安装, T12立柱浇筑。				
检查发现的问题	场区巡视: 外线铁路跨越架搭设, 监理 安全旁站, 光伏区 T7-T8-T9-T10-T13-T14-T15箱变就 位, 监理安全旁站: 给安装, 升压站施工单位, 发 出监理工程联系单。				
处理措施、意见、结果	1. 要求做好现场安全工作, 目前人员多, 机械 多, 交叉施工多, 带电区域多, 做好安全防护 措施, 杜绝事故发生。				
协调内容或其他	铁路跨越, 做好施工方案, 防护架高设 已有3米, 防触电工程, 要求外线单位开始施工				
记录人	张连忠	总监签阅	刘增		



扫描全能王 创建