

监 理 日 志

工程名称: 通城县公路局通城至赤壁公路100mV电力线路工程

日期	2020年7月24日 星期五	气候	多云	气温	23-26℃
监理单位动态:	5人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线1人、打桩8人、升压站8人、安装160人、打桩机14台、挖机9台、吊车2台、运输车5台、随车吊8台、叉车2台、装载机1台	T19、T20支架卸车3台。 外线完85%、无负伤。			
施工机械动态:	1. 外线: T24-T25 线路跨越架搭设。 2. 打桩: T21 打桩机60根、光电缆83%、高架桥修路。 3. 升压站: 护坡塔基础浇筑。 4. 安装: T4、T10、T14、T19、T20 支架安装、T7、T9 组件安装、T6、T16、T17、T19、T24 立柱焊接、T5、T6、T12 区4 电缆敷设、T3、T4、T10 桥架安装、T3、T12 根头刷漆、T5、T12 箱变就位、T12 接地施工、T15 立杆电缆敷设。				
施工进度情况					
检查发现的问题	检查区巡视: T5、T12 箱变就位旁站、线路跨越架搭设旁站、检查外线线路跨越架施工方案、符合要求、检查升压站护坡塔基础浇筑、符合配合比。				
处理措施、意见、结果	1. 对外线跨越架搭设个别施工人员未系安全带、进行批评教育、并发出整改单到项目部。 2. 要求升压站施工队、护坡塔基础浇筑、严格执行配合比。				
协调内容或其他	主持召开工程例会。				
记录人	张书忠	总监签阅	刘成		



扫描全能王 创建