

工程名称: 100mW 渔光一体光伏电站项目	
日期: 2020年7月25日 星期五	气候: 阴 气温: 23~32℃
监理单位动态: 5人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 外线12人、打桩队 升压站9人、安费15人	
施工机械动态: 打桩机2台、吊机1台 吊车2辆、随车吊6辆、挖机8台、叉车2台、吊车1台	
施工进度情况	1. 外线: T24-T25 铁路跨越架搭设。 2. 打桩: T27 4单轴区打桩60米、T27 引孔。 3. 升压站: 护坡桩基础浇筑、坡面平整。 4. 安装: T19、T24 柱头安装、T3 区箱变吊装就位、T2、T9、T10、T19、T20 区支架安装、T7、T9、T10、T19、T20 组件安装、T4 主梁电缆敷设、T5 桥架安装、4# 电缆敷设、T10、T24 材料倒运、T12 道路拆卸拿钢板、浮船与吉运、T13 道路吊运
检查发现的问题	场区巡线、T3 箱变就位旁站、审核外线跨越架搭设施工方案、检查升压站护坡施工、现场要求对护坡进行防护、防止沉降对坡面造成破坏。 完善监理资料。
处理措施、意见、结果	给外线铁路跨越架搭设、发出监理工程师市通知单、附手脚架搭设未规范、要求加强整改、安全管理、杜绝事故发生。
协调内容或其他	给安装单位桥架材料增补、审核、批复。
记录人: 王长志	总监签阅: 刘七台



扫描全能王 创建