

监 理 日 志

工程名称: 角城公梁县南池会南湖站10kV配电台区改造

日期	2021年11月26日 星期日	气候	阴转阵雨	气温	22-29℃
监理单位动态:	5人巡视				
施工方人员动态:	外线6人, 打桩12人, 开沟8人, 安装150人				
施工机械动态:	打桩机2台, 吊机1台, 吊车1辆, 装载机1台, 吊车6台, 叉车2台, 台秤1台				
施工进度情况	1. 外线: 铁路跨越架搭设. 2. 打桩: T27平单轴区打桩, 吊机. 3. 开沟: 护坡找平, 夯实, 坡面砼浇筑. 4. T24立杆焊接, T7, T9, T10, T18, T20, T24支架安装, T7, T10, T18, T19, T20组件安装, T4区42组架安装, T6箱变就位, 场区支架组件就位, T5, T7, T10杆架安装, T6, T13道路维护, T5, T12, T14, T15交横电缆敷设, T15接地施工				
检查发现的问题	场区巡视, T6区箱变就位, 安全隐患, 升压站报破砼浇筑监理旁站, 检查铁路跨越架搭设, 完善场区材料 发现问题: 1. 铁路跨越架搭设1人未戴安全帽, 2. 升压站报破砼浇筑局部夯实不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 现场进行安全教育和, 并立即整改, 佩戴安全帽. 2. 现场进行坡面夯实, 逐段分层夯实到位.				
协调内容或其他	联系安装单位, 明天T16, T17支架安装, 县技术交底				
记录人	张志强	总监签阅	刘七台		



扫描全能王 创建