

监 理 日 志

工程名称: 威远县生活垃圾填埋场100MW分布式光伏发电项目

日期	2020年7月27日 星期一	气候	小雨转晴	气温	23~31℃
监理单位动态:	5人出勤				
施工方人员动态:	打桩210人, 升压站9人, 安装45人				
施工机械动态:	打桩机2台, 引孔机2台, 挖机5台, 运输车辆3辆, 铲车1台, 拉土车2台				
施工进度情况	1. 打桩: T27打桩, 引孔, T16-T18道路填, 碎石渣; 2. 升压站: 护坡坡面碎石浆砌; 3. 安装: T23-T24区立柱焊接, T7, T9, T10, T20, T24支架安装, T7, T18, T20区组件安装, T4, T5, T6区4 ² 电缆敷设, T12桥架安装。上午因下雨, 大部分人员未施工。				
检查发现的问题	场区巡视, 主持T16-T17区支架, 组件安装交底。 检查T16-T18道路施工, 发现问题: 1. T24区新到施工人员进行立柱焊接, 摆为朝后, 焊渣不饱满。2. T16-T17区支架, 组件安装前, 未熟悉图纸。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促安装单位技术人员到场, 对立柱焊接进行交底整改后, 符合要求。 2. 要求T16-T17区支架, 组件交底人员, 熟悉图纸, 有专人指导。				
协调内容或其他	协调打桩和安装单位有关T19区料场拆除事宜。				
记录人	张金忠	总监签阅	刘士华		



扫描全能王 创建