

监 理 日 志

工程名称: 武威公路局红柳滩镇南庄100MW渔光一体光伏电站项目	
日期: 2020年7月28日 星期二	气候: 多云 气温: 22-32℃
监理单位动态: 5人巡检.	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 打桩12人. 外网1人 13人. 安装144人	
施工机械动态: 打桩机2台. 318吨吊车 装载机4台. 随车吊3台 叉车2台. 挖机1台.	
施工进度情况	1. 打桩: T27平单轴区域打桩80根. 完成率86%. T27引孔. 2. 升压站: 护坡砌块浇筑. 3. 安装: T20. T23. T24立柱焊接. T7. T9. T10. T20. T24支架安装. T7. T9. T10. T18. T19. T20. T24组件安装. T4 T10区42电缆敷设. T10桥架安装.
检查发现的问题	场区巡检. 检查T24区组件安装. 并进行现场交底. 检查T27区平单轴区域打桩情况. 要求按图施工. 控制质量. 确保后续能够顺利安装. 发现问题. 施工区域多人未戴安全帽.
处理措施、意见、结果	现场一批安全教育. 要求管理人员到场. 加强安全文明施工管理. 现已全部佩戴.
协调内容或其他	天气炎热. 联系各施工单位. 做好防暑降温工作.
记录人: 张亚忠	总监签阅: 刘世昌



扫描全能王 创建