

监 理 日 志

工程名称: 甬威公路盐碱地治理二期100MW光伏一体化电站项目

日期	2020年7月29日星期三	气候	晴	气温	23~32℃
监理人员动态:	6人巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩12人、升桩12人 安装156人	T27区管桩到货66根。 T8区桁组件到货1500块。			
施工机械动态:	打桩机2台、吊机1台 吊车2辆、随车吊5辆。 叉车2台、挖机5台。				
施工进度情况	1. 打桩: T27区打桩80根。T27区吊机。 2. 升桩: 卸坡石全浇筑。 3. 安装: T23、T24区材料卸车接。T7、T9、T10、T20、T23、T24 支架安装; T7、T9、T10、T18、T19、T20、T24组件安装。 T10区42电缆敷设。T4区MC4抽接。T14区接地施工。 T3、T6、T12、T13 交流电缆敷设。				
检查发现的问题	场区巡视。T8区组件卸车旁站。监理资料完善。 发现问题: 1. T5区主路没有穿镀锌钢管。 2. T24区组件安装不规范。				
处理措施、意见、结果	1. 通知安装施工单位立即整改。并查看T5区 其它电缆过路点。要求按图施工。必须穿镀锌管。 2. 通知安装单位负责人到场。再次对组件安装进行检查。				
协调内容或其他	联系各单位。做好防暑降温工作。				
记录人	张金忠	总监签阅	刘士华		

