

监 理 日 志

工程名称: 通威公司福池镇南担湖100MW渔光互补光伏电站项目.

日期	2020年8月2日 星期日	气候	晴	气温	27-35℃
监理人员动态: 4人巡场		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 4#组件, 头台640W双面双玻			
施工方人员动态: 升压站1人, 打桩16人, 安装15人.					
施工机械动态: 打桩机4台, 钻机1台, 吊车2台, 随吊4台, 叉车1台.		外观良好, 资料齐全.			
施工进度情况	1. 打桩: T7区打桩, 31孔. 2. 升压站: 南侧围墙铁质围栏安装. 3. 安装: T13区立柱焊接, T6, T7, T9, T20, T11支架安装. T7, T9, T10, T18, T19, T20, T10区组件安装, T10区4²光伏电缆敷设, T4, T10, T12区桥架安装, T15区逆变器直流电缆测试. T4, T15区接地焊接, T6区电缆头制作, T18区逆变器安装.				
检查发现的问题	巡场现物, 旁站组件卸车, T18, T19箱变吊装就位. 对T12区进行并网前质量检查, 发现T12区质量问题较多.				
处理措施、意见、结果	对于T12区质量问题较多, 先暂停检查, 让施工单位进行自检再次报验.				
协调内容或其他					
记录人	史光辉	总监签阅	刘七发		

