

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县黄荆地金鑫南坦湖100MW渔光一体光伏电站EPC项目

日期	2020年8月10日 星期二	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员动态:	5人出勤	材料进场、取样见证、合格情况: 高要材料场到货 组件10780块。 外观完好,无损坏			
施工方人员动态:	打桩13人, 外线1人 升压站15人, 安装16人				
施工机械动态:	打桩机2台, 引孔机1台 吊车1辆, 运输车14辆 随车吊1辆, 叉车1台, 铲车1台				
施工进度情况	1. 打桩: T25, T26打桩98根, T26引孔, 单轴施工设备 2. 外线: 线路预验收 3. 升压站: 站内道路硬化 4. 安装: T24区立柱焊接, T10, T16, T23, T24区支架安装 T7, T9, T19组件安装, T10桥架安装, T20拉线安装 T3, T6区M4梯头焊接, T12梯头防腐, T18逆变器 安装, T3箱变接地网焊接, T10区箱变接地网焊接, T8, T9区逆变器				
检查发现的问题	场区出桩, 会同业主对外线线路进行预验收。 参加厂家单轴安装交底, 检查5并箱变电 缆头制作, 余量切除较多, 完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	1. 对外线问题列出清单, 要求尽快整改, 闭环。 2. 发出监理联系单。				
协调内容或其他	1. 给外线工作量确认单, 进度报审, 工程预 验收, 批复, 签字				
记录人	张立忠	总监签阅	刘七发		

