

监 理 日 志

工程名称: 通威光伏组件回收处理项目100MW一体化光伏组件使用

日期	2020年8月12日星期三	气候	多云	气温	27-32℃
监理人员动态:		4人出勤			
施工方人员动态:		打桩20人、升压站15人、安装15人			
施工机械动态:		打桩机2台、引孔机1台、吊车1辆、运输车7辆、挖机2台、随车吊1辆			
		T19区料场组件卸车4620块。 由于吊装不规范,4箱组件(120块)侧翻在地。			
施工进度情况	1. 打桩: T26、T27区打桩、T25引孔、T27料场电机底座防腐。 2. 升压站: 在侧坡坡顶浇筑砼、场地平整、尾项施工。 3. 安装: T24区立柱焊接、T7、T9、T10、T16、T17、T18、T19、T23、T24区支架安装、T7、T18、T19、T20、T23、T24组件安装、T10桥架安装、T10区交流电缆敷设、T7、T8、T9、T10高压电缆敷设、T8区42电缆敷设、T12场地清理。				
检查发现的问题	场区巡检、T7-T10区高压、交流电缆敷设监理跟踪、检查T12区问题整改、检查吊车由施工单位、机电底座防腐、接地测试、发现问题T19区料场、组件吊装时、4箱组件(120块)侧翻在地。				
处理措施、意见、结果	1. 要求吊车由施工单位、接地测试时、按规范施工。 2. 发出监理工程师通知单,要求对4箱侧翻组件分开保管、进行正负测试、合格后方可使用。				
协调内容或其他	给升压站施工单位、对坡顶施工增量部分不辩论、签字。				
记录人	张金忠		总监签阅	刘士华	

