

监 理 日 志

工程名称: 通威公家县新地镇商担100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2024年 8月15日 星期六	气候	18度	气温	27-34
监理人员动态:	4人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩25人、升压站15人、安装135人	T26区电缆预制场150米及 外.站完好.无拉环			
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 打桩: T26打桩. T25引桩. 立杆试装. T27箱变围桩施工. 2. 升压站: 电杆17安装. 配合运维商补缺. 包项施工. 3. 安装: T9. T16. T17. T23. T24 立杆试装 ^{立杆试装}. T7. T18. T19. T20 T23组件安装. T19桥架安装. T5. T7. T8区M4 插接头插接. T10逆变器接线. T6高压电缆头制作. T9区高压电缆试装. T8区4根电缆敷设. T10电缆分接箱电缆头制作.				
检查发现的问题	场区出桩, T9区箱变. 高压电缆头试装旁站. T4区电缆分接箱. 电缆头制作旁站. T10区交流 电缆头制作旁站. 发现T10区打桩. 安装单位 造料报审滞后. 2. T19区组件安装不规范. 组件间距				
处理措施、意见、结果	1. 发出监理联系单通知单. 要求尽快提交 资料报审. 2. 现场进行批评. 并提出要求规范施工.				
协调内容或其他	协调安装单位. 并网区域进行并网前检查验收				
记录人	张进忠	总监签阅	刘七台		

