

监 理 日 志

工程名称: 通武公路黄池镇湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年8月16日 星期日	气候	晴	气温	26~34℃
监理人员动态:	5人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩30人、升压站13人、安装120人				
施工机械动态:	打桩机2台、吊机2台、吊车3台、叉车1台、铲车1台				
工 位 度 况	1. 打桩工: T26打桩工、T15吊机、T21立杆焊接、接地极打几、平单轴由前期施工准备。 2. 升压站: 旗台砼浇筑、屋顶施工、配合通武消缺 3. 安装: T21立杆焊接、T16、T17、T19、T23、T24区支架安装、T7、T9、T18、T20、T23区组件安装、T7、T19桥架安装、T5、T7、T8区MC4插头插接、升压站-T5-T6-T7-T8高压电缆试验。				
检查发现的问题	杆区巡检、升压站-T5-T6-T7-T8高压电缆试验监理旁站; 施工进度与进度不符同步、给打桩、安装施工单位发出监理联系单已知单、T9、T7箱变高压电缆没有枕梁、电缆在水中。				
处理措施、意见、结果	给安装单位发出监理联系单已知单、针对上述问题发出监理联系单已知单、要求及时整改。				
协调内容或其他	给升压站施工单位、对旗台和地面硬化增加旁站、确认、签字。				
记录人	张志强	总监签阅	刘七台		

