

监 理 日 志

工程名称: 高威公司某地镇雨棚项目主体结构施工

日期	2024年8月17日星期二	气候	晴	气温	28-36℃
----	---------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 5人巡检

施工方人员动态: 打木工30人, 钢筋工12人, 模板工99人

施工机械动态: 打木机2台, 钢筋机2台
叉车4台, 挖土机3台
运输车2辆, 挖机2台

材料进场、取样见证、合格情况:

T27区2号支护钢架货.

小挖机检修.

施 工 位
进 度 情
况

1. 打木工: T26-31#柱, 打木工, T25打木工, T27立柱焊接.
2. 升压机, 旗杆及脚手架, 卫生清理, 施工进度快.
3. T21立柱焊接, T9-T16, T17, T19, T23, T24区支架安装.
T7, T9组件安装, 万向架安装, T7接地施工, T5区
4. 接头焊接, T7脚手架安装, T10交流电缆剥削, T4
-T5高处电线敷设, T6-升压机高压电缆试验.
场内巡检, T6-T5-升压机高压电缆试验, 监理
全程参与设备吊装及塔吊就位, 完善管理资料和存栏
问题: 1. 施工用电试验报告只能拆卸150KVA.
2. 施工时间不稳定。

检 查
发 现
的 问
题

处 理
措 施、
意 见、
结 果

- 联系安装, 试验单位进一步核实结论.
- 要求避开高温时间段, 合理安排施工时间.

协调
内 容
或 其
他

通知安装单位明天9:00在群组由T27区
厂部进行交接会议.

记录人

张金忠

总监签阅

刘江华



由 扫描全能王 扫描创建