

监 理 日 志

工程名称: 通威公司新镇镇南100MW渔光一体光伏项目

日期	2021年8月18日 星期二	气候	晴	气温	2)-36℃
监理人员动态:	5人 巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	打桩工30人、升压站12人、安装131人				
施工机械动态:	打桩机2台、313机1台、吊车1辆、运输车1辆、挖机2台、运输车3辆、叉车1台				
工 位 部 进 度 情 况	1. 打桩: 吊车由引孔打桩, T27立杆焊接, T25、T26、T27箱变就位。 2. 升压站: 西冷消缺, 屋顶工作完善。 3. 安装: T21立杆焊接, T9、T16、T17、T19、T23区支架安装, T7、T9、T19、T22、T24区组件安装, T20桥架安装, T5接地焊接, T5、T10区MC4对接头焊接, T12桩头防腐, T14高压电缆敷设, T3箱变电缆整理, T2区4区电缆敷设, T7区消缺。				
检查发现的问题	场区巡视, T25、T26、T27箱变就位, 监理跟车旁站, 配合业主对T5-T10区将带电区域进行检查, 发现问题已通知安装单位, 尽快整改, 对吊车由引孔支架进行平行检查 (镀锌层厚度100um, 符合要求)。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	就T5-T10区即将带电区域, 对接地等, 加快施工完善。(安装单位准备夜间加班到五。)				
协 调 内 容 或 其 他	联系安装单位, 就现场问题, 答复等进行沟通, 就相关问题, 尽快解决。				
记录人	张立志	总监签阅	刘七		

