

监 理 日 志

工程名称: 通威公富县新池镇高担湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2022年8月22日 星期四	气候	阴有小雨	气温	26-28℃
监理人员动态: 巡视检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 升压站: 9人 打桩: 25人 安装: 130人					
施工机械动态: 打桩机3台. 号风车1台 随车3台. 吊车3台 叉车3台. 铲车1台					
工 位 进 度 情 况	1. 升压站: 配合监理人员进行站内消缺, 进行预验收 2. 打桩: T25区号风打桩. T27区号风焊接, 3. 安装: T21区号风焊接, T16.T17.T19.T21.T23区号风安装, T7.T9.T18.T19.T20.T22.T24区号风安装, T19区高压柜架安装, T7区变压器接线, T6区MCP接头插接, T8区柜头防腐, T19-T24区高压电缆敷设, T2区消缺. T5.T6.T8.T9.T10集电线路箱变 带电.				
检查发现的问题	现场巡查, T16.T17区号风安装确认区域型号. 同一台主 方对升压站单位工程进行预验收, 现场临时带电线路 所有箱变带电.				
处 理 措 施、意 见、结 果	对升压站预验收作为书面报告. 并对要求升压站 施工单位对验收发现的问题进行整改消缺.				
协 调 内 容 或 其 他	通知各施工单位明天下午3点在项目部参加例会.				
记录人	史光军		总监签阅	刘 七 发	

