

监 理 日 志

工程名称: 通城县红地镇红地村100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年8月21日 星期五	气候	雨	气温	21~28℃
监理人员动态:	5人巡场。				
施工方人员动态:	打桩15人、升压站5人、安装88人。				
施工机械动态:	引孔机1台、吊车1辆、运输车1辆、挖机1台。				
材料进场、取样见证、合格情况:	T27区科场20根管桩到场。 外观良好无破损				
施工进度情况	1. 打桩: T26区引孔、T27管桩打桩 其它施工准备 2. 升压站: 配合清场。 3. 安装: T21区主变吊装、T16、T17、T21区支架安装 T17、T18、T21、T22、T23、T24区组件安装、T3桥架安装、T13接地线安装。				
检查发现的问题	场区巡场。对T7、T8、T9、T10区组织质量检查验收。问题清单已发安装单位。主持召开工程例会。全场进行工作总结。完善监理资料。				
处理措施、意见、结果	要求安装单位对T7-T10区检查的问题尽快清场、闭环。				
协调内容或其他	当地民警到安装单位项目部。协调农民工劳资问题。				
记录人	张进忠		总监签阅	21号	

